

**COMUNI DI ROVATO E DI CAZZAGO**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**LAVORI PER INTERVENTI VARI (APPALTO LOTTO 1)**


**REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI RETE FOGNARIA E RIFACIMENTO RETE  
ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ROVATO E CAZZAGO SAN MARTINO**

CONTRATTO: n° 1095701242 del 09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018)

## **VERBALE DI ULTIMAZIONE**

**Rovato, 24 dicembre 2019**

**Il direttore dei lavori  
dott. Ing. Sergio Savoldi**



**OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTI VARI (APPALTO LOTTO 1) - REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI RETE FOGNARIA E RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ROVATO E CAZZAGO SAN MARTINO (BS).**

**n. Gara S.A. 6871239 – CIG n. 7235253FA4 - CUP n.D83G17000420003**

**[Comune di Rovato: ESTENDIMENTO DELLE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO NELLA FRAZIONE DUOMO NELLE VIE COFFETTI, QUARTIERE, VENETO, BERTUZZI**

**Comune di Cazzago: ESTENDIMENTO DELLE RETI FOGNARIE IN LOCALITA' BONFADINA, NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI E OPERE ACCESSORIE IN VIA PER OSPITALETTO E VIA LAVANDARO]**

**COMMITTENTE: Acque Bresciane S.r.l. – Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)**

**IMPRESA ESECUTRICE:**

**R.T.I. CONSITAL SOCIETA' COOPERATIVA  
(capogruppo) – EURO IMPIANTI  
DEMOLIZIONI E SCAVI srl (mandante)**

Via Alfredo Calzoni, 1/3

40128 BOLOGNA (BO)

Pec: consital@pec.confcooperative.it

**CONTRATTO: n° 1095701242 del 09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018)**

**IMPORTO DEI LAVORI E CONTRATTO:**

**- Importo totale del Contratto: 1.220.089,01 €**

	<b>LAVORI</b>	<b>Oneri della sicurezza</b>
<b>Importo lavori appaltati</b>	1.104.930,94 €	115.158,07 €
<b>TOTALE</b>	1.220.089,01 €	

**RUP:**

**Ing. Mauro Olivieri (Acque Bresciane)**

**DIREZIONE DEI LAVORI:**

**Ing. Sergio Savoldi (professionista incaricato da Acque Bresciane)**

## Premesso

- che con Contratto n° 1095701242 del 09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018) di Acque Bresciane S.r.l., i lavori in oggetto sono stati appaltati a R.T.I. CONSITAL SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo) – EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI srl (mandante), per un importo di euro € **1.220.089,01** al netto del ribasso d'asta del 7,31 % oltre l'I.V.A.;
- che il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N. **365** (TRECENTOSESANTACINQUE) che s'intendono decorrenti dalla data d'inizio dei lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e perciò cessanti col giorno 27/03/2019.
- che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire lavori non previsti nel progetto aggiudicatario relativi alla sanificazione della rete acquedotto;
- che tali lavori non hanno alterato le condizioni del Contratto, né la sostanza del progetto;
- che in data 25/03/2019 sono stati concessi N.**65** (SESSANTACINQUE) giorni di proroga per cui il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N. 430 (QUATTROCENTO) che s'intendono decorrenti dalla data d'inizio dei lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e perciò cessanti col giorno 31/05/2019; (Verbale di proroga n°1)
- che le avverse condizioni metereologiche hanno rallentato l'esecuzione di alcune lavorazioni;
- che in data 30/05/2019 sono stati concessi N.**45** (QUARANTACINQUE) giorni di proroga per cui il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N. 475 (QUATTROCENTOSETTANTACINQUE) che s'intendono decorrenti dalla data d'inizio dei lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e perciò cessanti col giorno 15/07/2019; (Verbale di proroga n°2)
- che i lavori sono stati sospesi in data **12 luglio 2019** per attendere l'assestamento della massicciata prima del ripristino del tappetino; (verbale di sospensione n°1)
- che i lavori sono stati ripresi in data **26 agosto 2019**; (verbale di ripresa n°1)
- che in data 23/09/2019 è stata predisposta una perizia di variante poiché in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire opere non previste nel progetto aggiudicatario che non hanno alterato le condizioni del Contratto né la sostanza del progetto e che hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale a **€1.376.246,19**;
- che in data 23/09/2019 sono stati concessi N.**45** (QUARANTACINQUE) giorni di proroga per cui il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N. 520 (CINQUECENTOVENTICINQUE) che s'intendono decorrenti dalla data d'inizio dei lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e perciò cessanti col giorno 13/10/2019; (Verbale di proroga n°3)
- che i lavori sono stati sospesi in data **04 ottobre 2019** per attendere l'approvazione della perizia di variante; (verbale di sospensione n°2)
- che i lavori sono stati ripresi in data **25 novembre 2019** per cui il termine per l'esecuzione dei lavori era il 04/12/2019; (verbale di ripresa n°2)

- che i lavori sono stati sospesi in data **03 dicembre 2019** per attendere le condizioni meteorologiche favorevoli all'esecuzione della segnaletica stradale; (verbale di sospensione n°3)
- che i lavori sono stati ripresi in data **23 dicembre 2019** per cui il termine per l'esecuzione dei lavori era il 24/12/2019; (verbale di ripresa n°3)

- che i lavori hanno interessato i seguenti interventi:

Comune di Rovato, Via Veneto Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto e realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Quartiere Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto e realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Bertuzzi Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto e realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Coffetti Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto e realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Tiglio Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto

Comune di Cazzago San Martino, Via Bonfadina e Via Padana Superiore: Realizzazione fognatura nera

Comune di Cazzago San Martino, Località Fontanone Fraz. Calino: Realizzazione fognatura nera con stazione di sollevamento e rifacimento fognatura bianca

Comune di Cazzago San Martino, Via per Ospitaletto Fraz. Barco: Realizzazione fognatura nera con stazione di sollevamento

### **Tutto ciò premesso**

Si dichiara che i lavori sono stati ultimati in data **24 dicembre 2019** e quindi in tempo utile da quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e successivi verbale di proroga e perizia di variante.

**Rovato, 24/12/2019**

**L'IMPRESA CAPOGRUPPO**

INTERKAT S.R.L.

Via del Lavoro, 28

DEL MONTE (BG)

Cod. Fisc. IVA 02797570161

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**



**L'IMPRESA MANDANTE**

EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI S.p.A.

di ZANI GB & FIGLI

Via A. Meucci n. 18

25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Cod. Fisc./P. IVA: 02353670983

Tel. e Fax 030.725332

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO**

ing. Mauro Olivieri