

A2A Ciclo Idrico Spa  
via Lamarmora, 230  
25124 - Brescia

**CERTIFICATO DI FINE LAVORI,  
COLLAUDO  
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA**

NUMERO O.E.S. 9600054107  
CAPITOLATO Primo impianto reti ed allacciamenti acqua e fognatura  
[9600054107] - Montirone sostituzione rete acqua via Allende  
VIA VIA ALLENDE SALVADOR,  
MONTIRONE  
IMPRESA EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON  
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI  
LAVORI IN DATA 23/08/2018.


CONSIDERATO POI CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER  
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO  
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa:

IL DELEGATO PER LA COMMITTENZA  
101226 - BAGLIANI MAURIZIO



DIRETTORE LAVORI  
PER C/O DELLA COMMITTENZA


**A2A CICLO IDRICO S.P.A**  
*Franco Baronchelli*


PER A2A Ciclo Idrico Spa  
(SECONDO DELEGHE AUTORIZZATE)

**A2A CICLO IDRICO S.P.A**  
*Franco Baronchelli*

BRESCIA, 24/08/2018

PER L'IMPRESA:

  
**PLONACI GIOVANNI S.r.l.**  
Via Schivardi 108  
25040 CORTENO GOLLE (Brescia)  
Num. Iscr. Albo MI42454  
del 19/06/2015  
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02166600987

  
**MARCO MARTINEZZ**

Primo impianto reti ed allacciamenti ac N. OES:9600054107

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 2 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600054107] - Montirone sostituzione rete acqua via Allende Ordine e nra: 860000087 IMPRESA: EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI IMP. SUBAPPALTATRICE: IMPORTO PREVENTIVO : 14.000,00 DATA INIZIO / FINE : 26/06/2018 - 23/08/2018 Data ricevimento contabilità 23/08/2018						COMUNE: MONTIRONE INDIRIZZO : VIA ALLENDE SALVADOR, IL DELEGATO PER LA COMMITTENZA 101226 - BAGLIANI MAURIZIO DESTINAZIONE CONTABILE: ACI-3311-0C2-MT-120100AE - MONTIRONE: V.ALLENDE_RI GIORNI DI RITARDO : 29 Codice ODL: 3618799											
ABBUONO GIORNI N. 29						RITARDO GIORNI N. 29						PENALIZZAZIONE GIORNI N. 0					
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELLA VERBALE						DEL											
COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPES.	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI			
	S.A.L.																
07.020	Allacciamenti di utenza acqua o gas, compresi scavi, reinterri e ripristini, fornitura e posa di tubazioni e accessori, lunghezza fino a 3 m, diametro nominale fino a 50 mm, pavimentazione in asfalto o cemento																
	civ. 18	1,000				1,000											
	civ. 14/16	1,000				1,000											
	civ. 6/8	1,000				1,000											
	civ. 4	1,000				1,000											
	civ. 2	1,000				1,000	N	5,000	58,45					292,250000			
005	Detrazione sui compensi per l'esecuzione degli allacciamenti nel caso di realizzazione di almeno 3 allacciamenti in un unico cantiere non contemporaneo ad estendimento rete	5,000				5,000	N	5,000	-12,00					-60,000000			
07.046	Compenso per taglio presa acqua o gas (scavo, reinterro, ripristino e opere idrauliche) eseguito in concomitanza temporale con la nuova presa	5,000				5,000	N	5,000	17,22					86,100000			
02.005	Compenso aggiuntivo per scavo relativo al taglio presa acqua o gas eseguito in concomitanza con la nuova presa																
	Detrazione scavo taglio presa	-5,000				-5,000	N	-5,000	15,44					-77,200000			
07.013	Compenso per rifacimento di presa o allacciamento alla fognatura esistente, da riconoscere nel caso in cui la nuova presa venga allacciata in aggiunta ai normali compensi per esecuzione degli allacciamenti	5,000				5,000	N	5,000	3,87					19,350000			
	---- TOTALE S.A.L. ----													260,500000			
	Sommatoria punti senza applicazione sconto							0,000000	12,800000					0,000000			
	Sommatoria punti con applicazione sconto							260,500000	8,102400					2.110,675200			
	---- TOTALE S.A.L. ----													2.110,68			
	---- TOTALE O.E.S. ----													13.515,73			
	--- IMPORTO PENALE € ---													0,00			

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

il 24/08/2018

IL DELEGATO PER LA COMMITTENZA  
101226 - BAGLIANI MAURIZIO

DIRETTORE LAVORI  
PER C/O DELLA COMMITTENZA  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
Franco Balonchelli

PER A2A Ciclo Idrico Spa  
(SECONDO DELEGHE AUTORIZZATE)  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
Franco Balonchelli

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)