

A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E.S. 9600059010
CAPITOLATO Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia
[9600059010] - Risanamento rete Acqua Polaveno via Castignidolo
VIA VIA CASTIGNIDOLO,
POLAVENO
IMPRESA EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI
LAVORI IN DATA 16/11/2018.

CONSIDERATO POI CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa:

PER L'IMPRESA:

L'ASSISTENTE
101226 - BAGLIANI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Franco Barancelli

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO SUPERIORE

A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Franco Barancelli

BRESCIA, 25/02/2019

DESCRIZIONE LAVORO. [9600059010] - Risanamento rete Acqua Polavento via Castignidolo Ordine e riga: 8800000280 IMPRESA: EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI IMP. SUBAPPALTRICE: IMPORTO PREVENTIVO : 17.000,00 DATA INIZIO / FINE : 17/10/2018 - 16/11/2018 Data ricevimento contabilità 10/02/2019						COMUNE: POLAVENO INDIRIZZO : VIA CASTIGNIDOLO, L'ASSISTENTE 101226 - BAGLIANI MAURIZIO DESTINAZIONE CONTABILE: ACI33110J6MT110100AK - POLAVENO: V.CASTIGNIDOLO_R GIORNI DI RITARDO : 1 Codice ODL: 3745355								
ABBUONO GIORNI N. 1			RITARDO GIORNI N. 1			PENALIZZAZIONE GIORNI N. 0								
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELLA VERBALE						DEL								
COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPES.	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI
	S.A.L.													
02.004	Scavo eseguito a macchina in sezione obbligata, qualsiasi profondità - oltre 5 m3 (compresi i primi 5 m3) scavo linea stomo Sal 1 scavo linea stomo Sal 1		-78,300 77,000	0,700 0,700	1,000 1,000	-54,810 53,900								
							MC	-0,910	2,10					-1,911000
02.012	Scavo per la realizzazione di cassonetto profondità massima 15 cm stomo sal 1				-12,000	-12,000	MC	-12,000	2,43					-29,160000
02.025	Demolizione di calcestruzzi da eseguirsi in braccio ed a sezione obbligata per la formazione di passaggi di cavi, tubazioni, ecc. Stomo sal 1 per errata voce - 23/10/2018 demolizione dis rivestimento cavidotti		-2,000	0,600	0,500	-0,600	MC	-0,600	34,18					-20,608000
02.026	Demolizione di manufatti in pietrame, matTONI, calcestruzzo fino a 5 m3, contenenti impianti e/o cavi e tubazioni, da preservare senza danneggiamenti agli stessi 23/10/2018 demolizione dis rivestimento cavidotti		2,000	0,600	0,500	0,600	MC	0,600	13,64					8,184000
02.023	Demolizione di murature in pietrame, matTONI, calcestruzzo, roccia oltre 5 m3 (compresi i primi 5 m3) Stomo SAL 1 - Demolizione massicciata stradale in cls h media 30 cm Misure corrette - Demolizione massicciata stradale in cls h media 30 cm	-79,320 76,550			0,100 0,100	-7,932 7,655								-1,119080
03.003	Stendimento strato mediano di misto naturale di ghiaia e sabbia stomo SAL 1 per reinterro con materiale riciclato stomo SAL 1 per reinterro con materiale riciclato e correzione misura stomo SAL 1 per reinterro con materiale riciclato e correzione misura stomo SAL 1 per reinterro con materiale riciclato		-8,300 -78,300 -4,000 -3,500	1,400 0,700 1,000 2,400	0,600 0,600 0,300 1,000	-6,972 -32,886 -1,200 -8,400								
							MC	-49,458	1,37					-67,757460
03.009	stendimento strato superiore di, completamente con materiale riciclato CE UNI EN 13242 connessione a valle scavo linea attraversamento stradale sede stradale su valvola ed eliminazione vecchi riduttori		6,300 77,000 4,000 3,500	1,400 0,700 1,000 2,400	0,600 0,600 0,400 1,000	6,972 32,340 1,600 8,400								
							MC	49,312	0,95					46,846400
05.007	Calcestruzzo fino a classe di resistenza C28/35, Rck 35 N/mm2, classe di consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 DM 14/01/2008, in opera, per getti di muratura stomo sal 1 - ancoraggio curve stomo sal 1 - ripristino cls ancoraggio curve ripristino pavimentazione cls		-4,000 -79,320 4,000 76,550	0,500 0,500	 0,120 0,120	-2,000 -9,518 1,000 9,186								-13,518800
							MC	-1,332	10,15					
06.005	Posa in opera di tubazioni in ghisa con giunto rapido per acqua, scavi e ripristini esclusi, diametro fino a 80. mm stomo sal 1 tratto da riduttori a connessione a valle misura corretta - tratto da riduttori a connessione a valle		-78,300 77,000			-78,300 77,000								-0,650000
							M	-1,300	0,50					

Lavori Primo reti acqua e fognatura are N. OES:9600059010

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 3 Chiuso

Data ricevimento contabilità 10/02/2019														
COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT/SPESSE	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI
02.009S	Scavo di saggio per accertare le condizioni delle reti compreso il reinterro, il ripristino della pavimentazione preesistente e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, con volume massimo di 6 m3													
	storno SAL 1 per reinterro con materiale riciclato	-3,000				-3,000								
	storno SAL 1 per reinterro con materiale riciclato	-1,000				-1,000	N	-4,000	28,62	D001				-114,480000
02.009S	Scavo di saggio per accertare le condizioni delle reti compreso il reinterro, il ripristino della pavimentazione preesistente e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, con volume massimo di 6 m3													
	18/10/2018	3,000				3,000								
	06/11/2018	1,000				1,000	N	4,000	27,03	D001	D013			108,120000
08.1000	Materiali urgenti non presenti a magazzino e forniti da imprese (la fornitura dei materiali deve essere espressamente richiesta dal Committente e dovrà essere presentata copia della fattura emessa dai fornitori dell'impresa) o prestazioni / noleggi u													
	Smaltimento acqua clorata - Borgospurghi ft 2177 del 30/11/2018	81,641				81,641	N	81,641	1,00					81,641000
	---- TOTALE S.A.L. ----													-4,313940
	Sommatoria punti senza applicazione sconto							75,281000	12,800000					963,596800
	Sommatoria punti con applicazione sconto							-79,594940	11,648000					-927,121861
	---- TOTALE S.A.L. ----													36,47
	---- TOTALE O.E.S. ----													17.476,25
	---- IMPORTO PENALE € ----													0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

li 25/02/2019

L'ASSISTENTE
101226 - BAGLIANI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
AZA CICLO IDRICO S.P.A.
Franco Baronchelli

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTORE SUPERIORE
AZA CICLO IDRICO S.P.A.
Franco Baronchelli

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)