

A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E.S. 9600048615
CAPITOLATO Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia
[9600048615] - Sostituzione rete acqua
VIA VIA I MAGGIO,
SERLE
IMPRESA PGS ASFALTI SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI
LAVORI IN DATA 17/09/2018.

CONSIDERATO POI CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
L'IMPRESA ~~GEM. GIANNONI~~ ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA,

PER A2A Ciclo Idrico Spa:

L'ASSISTENTE
101422 - MARGOTTI MICHELE



IL RESPONSABILE DEI LAVORI

A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Franco Baranichelli

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO SUPERIORE
A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Roberto Romano

PER L'IMPRESA:



IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

.....

BRESCIA, 20/09/2018

Lavori Primo reti acqua e fognatura are N. OES:9600048615

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 5 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600048615] - Sostituzione rete acqua						COMUNE: SERLE									
Ordine e riga: 8600000207						INDIRIZZO : VIA I MAGGIO,									
IMPRESA: PGS ASFALTI SRL						L'ASSISTENTE 101422 - MARGOTTI MICHELE									
IMP. SUBAPPALTATRICE:						DESTINAZIONE CONTABILE: ACI-3311-0D6-MT-110100AC									
IMPORTO PREVENTIVO : 78.500,00						GIORNI DI RITARDO : 158									
DATA INIZIO / FINE : 21/02/2018 - 17/09/2018						Codice OD: 3087425									
Data ricevimento contabilità 18/09/2018															
ABBUONO GIORNI N. 158						RITARDO GIORNI N. 158					PENALIZZAZIONE GIORNI N. 0				
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELLA VERBALE/1						DEL									
COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI	
06.006	S.A.L. Posa in opera di tubazioni in ghisa con giunto rapido per acqua, scavi e ripristini esclusi, diametro 100 mm sal 2 sal 3		-214,000 -174,000 -9,200			-214,000 -174,000 -9,200	M	-397,200	0,61					-242,292000	
06.005	Posa in opera di tubazioni in ghisa con giunto rapido per acqua, scavi e ripristini esclusi, diametro fino a 80 mm sal 2 sal 3		214,000 174,000 9,200			214,000 174,000 9,200	M	397,200	0,50					198,600000	
04.034	Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce continua o intermitteni	3,000 2,000 2,000 3,000 3,000	22,200 37,800 53,200 2,200 94,000 216,000			66,600 75,600 53,200 4,400 282,000 648,000	M	1.129,800	0,09					101,682000	
08.1000	Materiali urgenti non presenti a magazzino e forniti da imprese (la fornitura dei materiali deve essere espressamente richiesta dal Committente e dovrà essere presentata copia della fattura emessa dai fornitori dell'impresa) o prestazioni / noleggi u BORGOSPURGH FATT. NR 1428 DEL 31/08/18 BOLDARINO FATT. 100389 DEL 31/08/18	94,530 35,570				94,530 35,570	N	130,100	1,00					130,100000	
	--- TOTALE S.A.L. ---													188,090000	
	Sommatoria punti senza applicazione sconto							130,100000	12,800000					1.665,280000	
	Sommatoria punti con applicazione sconto							57,990000	10,277120					595,970189	
	--- TOTALE S.A.L. ---													2.261,25	
	--- TOTALE O.E.S. ---													66.409,40	
	--- IMPORTO PENALE € ---													0,00	

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

il 20/09/2018

L'ASSISTENTE
101422 - MARGOTTI MICHELE

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Franco Baranichelli

PER PRESA VISIONE

IL RAPPRESENTANTE SUPERIORE
A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Roberto Romano

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)